

Scheda riassuntiva avanzamento lavori **Conferenza stampa 15 Dicembre 2006**

“Completamento della rete fognaria della Spezia. “Rete in depressione”.
Zona del centro storico compresa fra
Via D. Chiodo, Via XX Settembre, Via Prione e Via M. D’Azeglio”

Centrale del vuoto

La centrale è operativa da maggio 2006. Ad essa sono sottesi i due collettori principali in depressione (pead de 250) e, ad oggi, 50 pozzetti di interfaccia ovvero circa il 50% del totale previsto in progetto.

Gli utenti allacciati intorno a 800.

Rimane da completare la sistemazione esterna dell’area (in prossimità del palco della musica presso i giardini pubblici) limitatamente alla mitigazione visiva delle tubazioni di sfiato emergenti dal suolo.

Completamento fasi lavorative

I lavori, avanzati progettualmente per fasi, sono giunti alla fase n°5 (sulle 10 previste). Precisamente il “cantiere degli scavi” è operativo in Via Vanicella e in Via Fazio (tra Via Da Passano e Via Manzoni) e il “cantiere delle pavimentazioni” sta ultimando il raccordo Via Fazio-Via Manin e Via Galilei nel tratto tra Via Chiodo e Via Fazio. Nel complesso, quindi, l’area in cui i lavori sono conclusi, e per la quale stiamo in questi giorni eseguendo la formale riconsegna al Comune, è quella compresa tra Via Prione, Piazza Sant’Agostino, Via Da Passano e Via Chiodo.

In questa zona del centro storico è stato eseguito, oltre la posa della rete fognaria in depressione, il risanamento-potenziamento delle reti dell’ acqua e del gas ed il relativo trasferimento delle utenze dalle vecchie alle nuove tubazioni. Contestualmente, in base agli accordi convenzionati con l’Amministrazione Comunale, sono stati ripuliti e strutturalmente risanati i canali adibiti allo scarico delle acque meteoriche e riqualificate le pavimentazioni stradali.

A tal proposito s’informa che il totale delle pavimentazioni da riqualificare è pari a 11.500 mq, di cui 6500 mq circa con tacchi e lastre in pietra arenaria esistente e 5000 mq circa con lastre di pietra arenaria (una calcarenite denominata Colombino) di nuova fornitura.

Nel periodo natalizio il cantiere sarà ridotto sensibilmente ed occuperà parte di Via Vanicella e di Via Fazio.

La ripresa lavori dopo periodo natalizio

In primo luogo i lavori interesseranno la prima parte di Via Del Torretto, tra Piazza del Bastione e Via Manzoni, e subito dopo Via Manzoni. In concomitanza a questa nuova fase lavorativa, che comporterà necessariamente la chiusura al traffico su Via Fazio già in corrispondenza di Via Tommaseo, ci sarà un ulteriore stravolgimento alla circolazione veicolare in ingresso al quartiere con l’inversione del senso di marcia attuale di Via del Torretto.

Dopodiché i lavori avanzeranno sulla direttrice di Via Del Torretto-Via D’Azeglio sino in Piazza Verdi.

Per concludere le opere è ragionevolmente prevedibile ancora un periodo di 9-11 mesi.